



Solari
condominio

AVANCES DE OBRA

AVANCES DE OBRA PORTERÍA

100%

CIMENTACIÓN

100%

ESTRUCTURA (COLUMNAS)

100%

REFUERZO DE ACERO

100%

OBRA GRIS

67%

OBRA BLANCA

65%

CUBIERTA



100%

EXCAVACIÓN, TUBERÍA Ø8" Y LLENO

100%

ACOMETIDAS

97%

MH'S

100%

TUBERÍAS PVC CORRUGADAS



100%


EXCAVACIÓN, TUBERÍA Ø2" Y LLENO

100%

ACOMETIDAS

100%

TUBERÍAS PVC Ø2" PRESIÓN



100%

EXCAVACIÓN, TUBERÍA Ø3" Y LLENO

100%

CAJAS DE INSPECCIÓN

100%

TUBERÍAS PVC Ø3"

96,9%

TOTEMS



AVANCES DE OBRA GAS

100%

TUBERÍAS POLIETILENO

100%

EXCAVACIÓN, TUBERÍAS Y LLENOS

100%

ACOMETIDAS



AVANCES DE OBRA ZONAS HÚMEDAS

100%

EXCAVACIÓN A MÁQUINA

75%

**INSTALACIÓN DE REDES HIDRÁULICAS
Y ELÉCTRICAS**

95%

INSTALACIÓN DE ACEROS

100%

FUNDIDA DE VASOS

100%

REBOQUES Y MORTEROS

52%

RECUBRIMIENTOS

100%

ACEROS, CONCRETO Y TUBERÍAS



100%

REPLANTEO Y EXCAVACIÓN A MÁQUINA

10%

SUBBASE GRANULAR

95%

BORDILLOS



27%

PORTERÍA Y ZONAS HÚMEDAS

24%

ZONAS VERDES



